



Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;
http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ о включении требования кредитора в реестр требований кредиторов

г. Рязань

Дело №А54-4063/2016

24 июля 2017 года

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 17 июля 2017 года.
Полный текст определения изготовлен 24 июля 2017 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Соловьевой С.Е.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аршиновой
А.Н.,

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о признании несостоятель-
ным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Сети-Телеком"
(390037, г. Рязань, ул. Новая, д. 92А, оф. 2, ОГРН 1136230002677, ИНН
6230081799)

заявление акционерного общества "Трест "Связьстрой-4" (603001, г.
Н.Новгород, ул. Черниговская, д. 11, оф. 1, ИНН 5836604653, ОГРН
1021301062562)

о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной от-
ветственностью "Сети-Телеком" требований в сумме 32 600 444 руб.,

при участии в судебном заседании:

лица, участвующих в рассмотрении заявления, - не явились, извещены
надлежащим образом,

установил: общество с ограниченной ответственностью "Эволс" в лице кон-
курсного управляющего Папенко Сергея Николаевича обратилось в Арбитражный
суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом)
общества с ограниченной ответственностью "Сети-Телеком" (далее по тексту -
ООО "Сети-Телеком", должник) в связи с наличием непогашенной задолженности
на общую сумму 14 735 616 руб. 98 коп., подтвержденной определением Арбит-
ражного суда Рязанской области от 26.02.2016 по делу №А54-2839/2014.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 27.07.2016 заявление
принято к производству и возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Сети-Телеком".

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 21.11.2016 (резюлютивная часть оглашена в судебном заседании 15.11.2016) в отношении ООО "Сети-Телеком" введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим должника утвержден Рюмин Игорь Николаевич.

Сообщение о введении наблюдения в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" 26.11.2016.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 24.03.2017 (резюлютивная часть объявлена 17.03.2017) общество с ограниченной ответственностью "Сети-Телеком" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Рюмин Игорь Николаевич.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства назначено в судебном заседании на 31.07.2017 на 14 часов 10 минут.

Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" 25.03.2017.

17.01.2017 (согласно почтовому штемпелю) акционерное общество "Трест "Связьстрой-4" (далее - АО "Трест "Связьстрой-4") обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Сети-Телеком" требований в сумме 32 600 444 руб., из которых 3 358 044 руб. - основной долг, 29 242 400 руб. - пени (по договору субподряда № СП-14/04-183 от 07.04.2014).

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 01.02.2017 заявление кредитора принято судом для рассмотрения в процедуре, следующей за процедурой наблюдения.

28.03.2017 заявление кредитора назначено к рассмотрению в судебном заседании.

14.07.2017 посредством системы мой Арбитр от заявителя поступили возражения на отзыв конкурсного управляющего.

Поступившие документы судом приобщены к материалам дела.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие заявителя, конкурсного управляющего и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания в порядке, установленном статьями 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела документальные доказательства, арбитражный суд считает заявление акционерного общества "Трест "Связьстрой-4" подлежащим удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации с особенностями, установленными настоящим Федеральным Законом.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве установление размера требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 указанного закона.

Пунктами 1, 2 статьи 100 Закона о банкротстве предусмотрено, что кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. Требование конкурсному управляющему направлено 13.01.2017

Согласно положениям пункта 3 статьи 100 Закона о банкротстве возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд внешним управляющим, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия, а также кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов. Такие возражения предъявляются в течение тридцати дней с даты включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о получении требований соответствующего кредитора Уведомление кредиторам о получении рассматриваемого требования размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве - 18.03.2017.

20.06.2017 в материалы дела от конкурсного управляющего через канцелярию суда поступил отзыв по требованию кредитора, из которого следует, что финансовый управляющий по требованию в части основного долга не возражает, считает размер штрафной неустойки завышенной, полагает возможным начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ, поскольку имело место авансирование работ.

Согласно пункту 4 статьи 134 Закона о банкротстве требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также расчеты по иным установленным настоящим Федеральным законом требованиям;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе кредиторами по нетто-обязательствам.

Указанная очередность удовлетворения требований кредиторов соответственно определяет и очередность формирования реестра требований кредиторов.

Статьей 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве) предусмотрено, что конкурсными кредиторами являются кредиторы по денежным обязательствам, за исключением

уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия.

Под денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона о банкротстве размер денежных обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он определен судом в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Судом установлено, что 07.04.2014 между ООО "Сети-Телеком" (субподрядчик) и акционерным обществом "Трест "Связьстрой-4" (генподрядчик) заключен договор №СП-14/04-183 субподряда на выполнение проектно-изыскательных работ, работ по оформлению земельных отношений, строительно-монтажных работ, оформление охранной зоны и услуг по регистрации права собственности на волоконно-оптические линии в рамках проекта "строительство зонной ВОЛС "Рыбное-Константиново", предметом которого является выполнение Субподрядчиком по заданию Заказчика комплекса проектно-изыскательских работ, работ по оформлению земельных отношений, строительно-монтажных работ, услуг и работ по оформлению охранной зоны на волоконно-оптические линии связи проекта «Строительство зонной ВОЛС «Рыбное - Константиново» и услуг по регистрации права собственности на ЛКС, а также обеспечение строительства Объекта Материалами и Оборудованием в соответствии с Проектной и технической документацией условиями настоящего Договора.

Главой 5 настоящего договора установлена стоимость и порядок расчетов, согласно которой денежные обязательства по настоящему Договору выражены в российских рублях (далее - «Валюта Договора»). Все финансовые документы по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь этим, счета, счета-фактуры, накладные, акты и т.п., должны быть составлены в Валюте Договора.

Все цены в Договоре и финансовых документах указываются без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который дополнительно взимается по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ, вместе с платежами, и величина которого указывается в финансовых документах отдельной строкой.

Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 12 648 000,00 (двенадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. Общая стоимость Работ по настоящему Договору является окончательной (твердой) и не подлежит пересмотру.

Стоимость работ по отдельным этапам распределяется следующим образом:

Стоимость Работ по I Этапу (п. 2.2 Договора) составляет 1 897 200 рублей 00 копеек.

Стоимость Работ по II Этапу (п. 2.3 Договора) составляет 2 529 600 рублей 00 копеек.

Стоимость Работ по III Этапу (п. 2.4 Договора) составляет 6 956 400 рублей 00 копеек.

Стоимость Работ по IV Этапу (п. 2.5 Договора) составляет 1 264 800 рублей, 00 копеек.

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после получения Субподрядчика оригинала счёта, выставляемого в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора, перечисляет Субподрядчику аванс за выполнение I Этапа Работ в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости Работ по I Этапу, указано и. 5.4.1 настоящего Договора, что составляет 569 160 рублей 00 копеек.

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по I Этапу на основании оригиналов счета и счета-фактуры, выставленных Субподрядчиком, производит оплату 70 % от стоимости Работ по I Этапу, указанной в п. 5.4.1 Договора, что составляет 1328 040 рублей 00 копеек. Счет и счет-фактура выставляются в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи приемки выполненных Работ по I Этапу.

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после получения Субподрядчика оригинала счёта, выставляемого в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора, перечисляет Субподрядчику аванс за выполнение II этапа Работ в размере 30% от стоимости Работ по II Этапу, указано в п. 5.4.2 Договора, что составляет 758 880 рублей 00 копеек.

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по II Этапу на основании оригинала счета и счета-фактуры произведет оплату 70 % от стоимости Работ по II Этапу указанной в п. 5.4.2 Договора/что составляет 1 770 720 рублей 00 копеек. Счет и счет-фактура выставляются в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по II Этапу.

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после получения от Субподрядчика оригинала счёта, выставляемого в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора, перечисляет Субподрядчику аванс за выполнение Работ по III Этапу в размере 30% от стоимости Работ по III Этапу, указанной в п. 5.4.3 Договора, что составляет 2 086 920 рублей 00 копеек.

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по III Этапу на основании оригинала счета и счета-фактуры произведет оплату 50% от стоимости Работ по III Этапу, указанной в п. 5.4.3 Договора, что составляет 3 478 200 рублей 00 копеек. Счет и счет-фактура выставляются в течение 5 календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по III Этапу.

Оплату Работ по IV Этапу Генподрядчик производит в течение 45 календарных дней после получения от Субподрядчика оригинала счета и счета-фактуры в размере 100 % стоимости выполненных Работ по данному Этапу, указанной в п. 5.4.4 настоящего Договора, что составляет 1 264 800,00 рублей, 00 копеек. Счет и счет-фактура выставляются в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по IV Этапу.

Согласно пункту 5.12. при досрочном выполнении Субподрядчиком Этапов Работ и приемке этих Этапов Работ Генподрядчиком оплата производится в течение 45 календарных дней после получения счетов и счетов-фактур от Субподрядчика, которые выставляются в течение 5 рабочих дней с даты подписания Актов сдачи-приемки выполненных Работ.

Согласно пункту 5.13 передача Заказчику законченного строительством Объекта осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ для приемки законченного строительством Объекта, и в соответствии с условиями настоящего Договора.

Оставшиеся 20% (Двадцать процентов) от стоимости Работ по III Этапу, указанной в п. 5.4.3 Договора, что составляет 1 391 280 рублей 00 копеек, оплачиваются Генподрядчиком в течение 45 календарных дней после получения от Субподрядчика оригинала счёта, выставляемого в течение 5 рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по IV этапу (пункт 5.14).

Одновременно с подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по каждому Этапу Стороны подписывают уточняющий расчет распределения затрат по Договору по форме, приведенной в Приложении №4 к Договору, являющийся неотъемлемой частью акта сдачи-приемки, в котором Субподрядчик, руководствуясь положениями Приложения №2 к Договору, распределяет затраты Этапов Работ по Договору (отнесение затрат на стоимость линии передачи или на стоимость линейно-кабельных сооружений). Суммарная цена Работ при этом уточнении должна соответствовать твердой цене Договора (пункт 5.15).

Согласно разделу 6 настоящего договора договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой странице, и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. В части гарантийных обязательств Договор действует до конца дня истечения Гарантийного срока, установленного настоящим Договором, в соответствии со статьей 11 Договора.

В силу пункта 10.1 работы по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) и Акта сдачи-приемки выполненных работ по IV этапу. Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) подписывается после приемки Работ по I, II и III Этапам (что подтверждается Актами сдачи-приемки Работ по I, II, III, Этапам) с подписанием Актов по форме КС-2, КС-3 согласно законодательству РФ

Субподрядчик передаёт Генподрядчику уведомление о выполнении отдельного Этапа Работ в соответствии со статьей 6 Договора с письменным подтверждением соответствия выполненных Работ условиям Договора. Генподрядчик, получивший Уведомление Субподрядчика об окончании выполнения отдельного Этапа Работ и один экземпляр документации в составе, определенном Приложением №8 (в части соответствующего Этапа Работ) к Договору, рассматривает ее и принимает решение о проведении Приемки либо в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения документации направляет Субподрядчику письменный мотивированный Отказ от проведения Приемки на основании прилагаемых к От-

казу замечаний к документации, которая передается Субподрядчику на доработку. В случае принятия решения о проведении Приемки Генподрядчик определяет состав Рабочей комиссии по проверке готовности отдельного Этапа Работ к проведению Приемки и дату начала ее проведения, о чем письменно уведомляет Субподрядчика не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала проведения Приемки. При этом дата начала проведения Приемки не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты получения Генподрядчиком Уведомления и документации от Субподрядчика.

В случае не направления мотивированного отказа от Приемки отдельного Этапа Работ в сроки, установленные и. 10.2 Договора, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753 ГК РФ. Генподрядчик вправе принять решение о проведении приемки отдельного Этапа Работ без Рабочей комиссии (о чем уведомляет Субподрядчика письменно/по факсу/по электронной почте).

Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Этапу (по форме Приложения №3 к настоящему Договору) Субподрядчик передаёт Генподрядчику 4 экземпляра документации в бумажном виде (по каждому Этапу Работ), 1 из которых - оригинальный, а 3 других - копии, кроме того, 1 копию на электронных носителях в составе, определённом Генподрядчиком в Задании. Субподрядчик письменно подтверждает Генподрядчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.

Во исполнение условий договора платежными поручениями № 2947 от 07.05.2014, №2928 от 07.05.2014, №2936 от 07.05.2014, №6435 от 15.09.2014 кредитор перечислил ООО Сети Телеком" денежные средства в сумме 5 596 740 руб.

Согласно представленным в материалы дела акту №1 от 05.09.2014 о сдаче-приемке выполненных работ по 1 этапу, акту о приемке выполненных работ № 1 от 05.09.2014 по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ № 1 от 05.09.2014 по форме КС-3, ООО "Сети-Телеком" выполнены работы на общую сумму 2 238 696 руб., работы приняты заказчиком без претензий.

17.05.2014 АО "Трест "Связьстрой-4" направило ООО "Сети-Телеком" уведомление о расторжении договора и требование возратить перечисленные денежные средства в сумме 3 358 044 руб.

В рассматриваемом случае, обязательства сторон возникли из договора №СП-14/04-183 субподряда на выполнение проектно-изыскательных работ, работ по оформлению земельных отношений, строительно-монтажных работ, оформление охранной зоны и услуг по регистрации права собственности на волоконно-оптические линии в рамках проекта "строительство зонной ВОЛС "Рыбное-Константиново" от 07.04.2014, регулируемого нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В статье 711 ГК РФ предусмотрено, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 статьи 706 ГК РФ определено, что если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно части 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить послед-

нему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 указанного Кодекса. Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии со статьей 1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать, что переплата составила большую сумму, чем стоимость выполненных работ.

Представленными в материалы дела актами подтверждается факт выполнения работ на сумму 2 238 696 руб.

На день рассмотрения заявления должником не представлены документальные доказательства, подтверждающие выполнение работ на сумму 5 596 740 руб.

При таких обстоятельствах требование кредитора в части задолженности в сумме 3 358 044 руб. - основной долг является обоснованным и подлежит включению в реестр требований кредиторов должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Согласно пункту 6.1 договора №СП-14/04-183 от 07.04.2014 срок выполнения Работ по каждому Этапу составляет:

- землеустроительные работы (I Этап): Начальный срок - 07.04.2014г., конечный срок 28.11.2014г.;
- проектно-изыскательские работы (II Этап): Начальный срок - 07.04.2014г., конечный срок 18.12.2014г.;
- строительно-монтажные работы (III Этап): Начальный срок - 01.07.2014г., конечный срок -31.12.2014г.;
- работы по оформлению охранной зоны Объекта и по регистрации права собственности (IV Этап) Начальный срок - 01.09.2014г, конечный срок - 27.02.2015г.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу пункта 14.1 за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору каждая Сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в дополнение к неустойкам либо иным мерам ответственности, применимым в силу настоящего Договора.

Согласно пункту 14.2 если вследствие обстоятельств, не зависящих от Генподрядчика и не вызванных форс-мажором, описанным в статье 9 Договора, Субподрядчик нарушает сроки выполнения Работ по настоящему Договору (как начальный, так и конечный, и сроки по Этапам Работ), установленные в настоящем Договоре, Генподрядчик имеет право на взыскание с Субподрядчика штрафной неустойки за такую просрочку:

За каждый полный рабочий день просрочки исполнения обязательств по I, II и IV Этапам взыскиваемая с Субподрядчика неустойка составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от договорной стоимости Работ, указанной в п. 5.3 Договора. За каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по III Этапу взыскиваемая с Субподрядчика штрафная неустойка составляет 25 000 рублей (пункт 14.3).

Пунктом 14.4 установлено что за нарушение принятых по настоящему Договору сроков оплаты выполненных Работ Субподрядчик имеет право требовать выплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

Согласно представленном расчету кредитором по условиям договора начислены пени в сумме 29 242 400 руб. по дату расторжения договора 26.05.2016.

Возражения конкурсного управляющего в отношении размера начисленной кредитором неустойки судом не принимаются в связи со следующим.

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приведенной в пунктах 69, 71 Постановления от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Таким образом, заявление о снижении размера неустойки должно быть обосновано и мотивировано.

Однако конкурсным управляющим должника не представлены доказательства, подтверждающие явную несоразмерность заявленной пени последствиям нарушения обязательств, таким образом, оснований для ее уменьшения суд не усматривает.

Также суд считает необоснованным возражение конкурсного управляющего о необходимости начисления на сумму задолженности процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, поскольку условиями договора предусмотрена неустойка за нарушение сроков выполнения работ.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание положения статьи 4 Закона о банкротстве, суд находит требования акционерного общества "Трест "Связьстрой-4" обоснованными, возникшими до возбуждения производства по делу о банкротстве должника, и на основании пункта 4 статьи 134 Закона о банкротстве подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Сети-Телеком" в сумме 32 600 444 руб.

Пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве предусмотрено, что требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Руководствуясь статьями 100, 134, 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 150, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Сети-Телеком" (390037, г. Рязань, ул. Новая, д. 92А, оф. 2, ОГРН 1136230002677, ИНН 6230081799) требование акционерного общества "Трест "Связьстрой-4" (603001, г. Н.Новгород, ул. Черниговская, д. 11, оф. 1, ИНН 5836604653, ОГРН 1021301062562) в сумме 32 600 444 руб., из которых 3 358 044 руб. - основной долг, 29 242 400 руб. - пени.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

Судья

С.Е. Соловьева